



СК «КРЫМСКИЙ ДОМ»,
ООО «МЦС «Хороший выбор»
ОГРН 1145321003640, ИНН 5321169505
295033, Республика Крым, г.Симферополь,
ул.Автомобилистов, д.3
тел: +7(978)770-41-55, E-mail: 900380@bk.ru
<http://domacrimea.ru/>

АКТ № 25/02
О выполненных работах по договору № 17/01 от «17» января 2016г.

г.Симферополь

«25» февраля 2016г.

ООО «Многопрофильный центр строительства «Хороший выбор», в лице Генерального директора Зимины Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» и ИВАНОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

I. Комплекс работ, предусмотренный договором № 17/01 от «17» января 2016г. полностью соответствует договору, согласно эскизным чертежам(схемам).

II. Качество работ, по договору № 17/01 от «17» января 2016г. полностью соответствует предъявленным требованиям.

Заказчик лично проверил и принял скрытые работы и ключевые этапы строительства, согласно п.6.2. договора:

1. Контроль полноты и тщательности утепления таких конструктивных элементов: полы первого этажа, потолка первого этажа. Производится перед настилом чистовых полов, перед затяжкой потолков пароизоляционной мембранной и последующей отделкой чистовыми материалами.

Подпись Заказчика _____ / ИВАНОВ Б.В./

2. Контроль правильности натяжения пароизоляционных мембран в таких конструктивных элементах: полы первого этажа, потолка первого этажа. Производится перед монтажом отделочных материалов.

Подпись Заказчика _____ / ИВАНОВ Б.В./

3. Контроль установки гидроизоляционной мембраны под кровлю. Производится перед монтажом кровельного покрытия.

Подпись Заказчика _____ / ИВАНОВ Б.В./

4. Контроль беспрепятственного открывания-закрывания всех окон и дверей. Производится по окончании строительства.

Подпись Заказчика _____ / ИВАНОВ Б.В./

5. Контроль прочности элементов открытых террас. Производится по окончании строительства.

Подпись Заказчика _____ / ИВАНОВ Б.В./

Работы произведены в срок и претензии к их качеству, а также к качеству использованных в ходе строительства материалов отсутствуют.

Работы сдал «Подрядчик» _____ /ЗИМИН В.М./
(представитель Подрядчика)

м.п.

Работы принял «Заказчик» _____ /ИВАНОВ Б.В./